

Einrichtungen und Örtlichkeiten, von denen eine Gefahr ausgeht	Gefährdung	Schutzmaßnahmen bzw. Schutzmaßnahmen	Arbeitsschutzvorschrift	Ausführungszeitraum Kalendervwoche							Gewerke mit Koordinationsbedarf aufgrund gemeinsamer Nutzung	Erstellung von Schutzmaßnahmen bzw. Ma	Zuständig für die Kontrolle
				42	43	44	45	46	47	48			
Baustellenvorbereitung													
Einrichtungen - Strom - Wasser - Abwasser - Gas	Beschädigung / Zerstörung Stromschlag Pflanzung Führung / Infektion Explosion	Ordnung (Suchaufgrabungen) Sichern Pflanzlöcher Umleiten	BGI C 22 § 15 BGR 500, Kap. 2.13 BGR 500, Kap. 2.12 Vorschriften Ver- und Entsorgung								Einbau	A/N / Erdbau	A/N / Erdbau
Kampfmittel	Explosion	Trasse ist durch Kampftrümmernicht freigegeben Beim Aufreißen von Hohlkästen im Baugrund sofort Feuerlöscher bereitstellen	BGI C 22 § 15 Sprünge/Explosion								Einbau	A/N / Erdbau / Kampfmittelbau dienst	A/N / Erdbau
Temporäre Stützauflagen	Gesundheitsschäden Umweltgefährdung	Analyse erstellen Entsorgungsgerechtmachen	BGI A 1, §§ 21, 22 GrüföV BGR 128 TRGS Schwimmschiff / LAGA								A/N	A/N	A/N
Betriebsanlagen HSE Verkehr im Umfeld der Baustelle	Beschädigung Verkehrsunfälle - Fahrzeuge - Fußgänger - Radfahrer - behinderte, alte Menschen Absatz - Fahrzeuge - Radfahrer - Fußgänger - behinderte, alte Menschen	Betriebsanlage durch HSE Verkehrsschilder aufstellen Verkehrsschilder beachten Beschilderung Blindleuchte Beleuchtung Anpassung des Baustellenebereichs Anfahrspur (Auffahrtweiche beachten) Sicherheitsbereiche beachten	BGI C 22, §§ 15, 15a SVO RSA ZTV-SA								A/N Gewerke A/N Gewerke	A/N / HSE A/N / Verkehrsbehörden	A/N / HSE A/N / Verkehrsbehörden
Lärm - immission - immission	Gesundheitsschäden für Betroffene und Anlieger	Regelmäßige Kontrolle / Reinigung / Wartung der Sicherungsmaschinen und Schilde	BGI B 3 BGI A 4 AnschlV § 3 Absatz 3.7 TA - Lärm								A/N Gewerke	A/N	A/N
Vomandere Vegetation	Umwelt Beschädigung / Zerstörung	Rückschnitt von Pflanzen Entfernen von Pflanzen	Baumstumpfabweidung DIN 18202 RASA Pa								A/N Gewerke	A/N / Gartenbau	A/N / Gartenbau
Kommunale Objekte Baustelleneinrichtung und Lagerplätze	Baumstumpfabweidung Unfälle/Beträfen Fahrzeugeinsatz Fußgängerverkehr	Bauzaun mit Toren und Toren Anfahrspur gegen öffentlichen Verkehr Rückwärtfahren nur mit Einweiser Verkehrsweg einleiten: Fahrzeuge / Fußgänger	BGI A 1, § 9 AnschlV § 3 Absatz 3.2 Baustelleneinrichtung BGI C 22, § 15 BGI D 28, §§ 22 ff AnschlV § 3 Absatz 5 SVO ZTV-SA Baustelleneinrichtung								A/N Gewerke A/N Gewerke	A/N A/N	A/N A/N
Beleuchtung - Öffentliche - Baustelle	Stolpern, rutschen, stürzen	ausreichende Anzahl und sichergestellt leuchtende Leuchten Aufgaben, Stolperstellen vermeiden beachten	BGI A 2 AnschlV § 3 Absatz 3.4 AStR 170, 171, 410								A/N Gewerke	A/N	A/N
Richt- und Rettungswege - offene Baugruben - Zuregung Anlieger	Stolpern, rutschen, stürzen Bergung Verletzter Ereignisbarkeit der Verletzten Ereignis / Unfallstelle	beachtlichen Ausreichend Richt- und Rettungswege Kohärenztransportmittel vorhanden Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge und Präsenzentsorgung desabwärtigen	AnschlV § 4 (4) Richtlinie 92/57/EWG								A/N Gewerke	A/N	A/N

Auftraggeber:
 Hamburger Stadtentwässerung über
 Frisch und Faust GmbH

Land:
 Freie und Hansestadt
 Hamburg

Tätigkeiten:

- Anpassen und Fortschreiben SiGe-Plan
- SiGeKo

Leistungszeit:
 12/2005 bis 02/2006

Angepasster SiGe-Plan

Beschreibung:

Im Rahmen des Projektes wurde das Mischwassersiel (DN300) in der Heimburgstraße in geschlossener Bauweise durch die Firma Frisch und Faust Tiefbau GmbH erneuert.
 Vom Büro Heinrich wurde dabei der SiGe-Plan aus der Planungsphase angepasst sowie die SiGe-Koordination gem. § 3 (1 und 3) BaustellV während der gesamten Bauzeit von 17 Wochen wahrgenommen.



Blick in die Startbaugrube



Blick in die Heimburgstraße